

# Neugestaltung der Kaiserstraße

## Information Oktober 2024

Stand der Arbeiten und Ausblick bis zur Weihnachtszeit




Abbildung 1: Seit Baubeginn fertiggestellte Flächen in grün dargestellt – Stand September 2024

### Ausblick über die anstehenden Arbeiten von September bis November

Stand heute liegen die Arbeiten zur Neugestaltung der Innenstadt weiterhin gut im Zeitplan. Zwar gab es in jüngster Zeit einige Herausforderungen, wie etwa die umfangreichen Leitungsbauarbeiten in den Kreuzungsbereichen, doch dank der intensiven Koordination sämtlicher Bauabläufe hat dies keinen negativen Einfluss auf den Zeitplan.

Im derzeit eingerichteten Baufeld 6 des ersten Bauabschnitts zwischen Kreuzstraße und Adlerstraße im ehemaligen Gleisbereich sind die Bauarbeiten kurz vor der provisorischen Schließung mit Asphalt als Vorgriff zum Ausbau als Zierband mit kleinformatigem Pflasterbelag. Die nördliche Verkehrsfläche, bis zu den angrenzenden Gebäuden, wird in diesem Bereich als nächstes eingerichtet.

Auf diese Weise werden, pünktlich zum Stadtfest und Christkindlesmarkt, die Bauabläufe so beschleunigt, dass großzügige Flächen freigegeben werden können. Der endgültige Ausbau erfolgt dann im Frühjahr 2025.

Die westlichen Baufelder im Bereich der Kreuzung Ritterstraße und Kaiserstraße wurden trotz verschiedenster Varianten der Pflasterverlegung (Passeverbandpflaster, Zierbandpflaster und Großformatplatten) fristgerecht abgeschlossen.

Die Arbeiten in diesem Kreuzungsbereich gestalteten sich aufgrund der hohen Dichte der Leitungen im Untergrund als sehr aufwendig und gingen dadurch mit einer sehr kleinteiligen und zeitintensiven Bauweise einher. Hinzu kam, dass umfangreiche Koordinierungsmaßnahmen im Zugangsbereich der U-Bahnabgänge sowie im Bereich der Zugänge zu den Geschäften erforderlich waren. Besonders anspruchsvoll war die Aufrechterhaltung sämtlicher Verkehrsbeziehungen während den Bauarbeiten.

Aktuell sind die Baufelder 5 und 5a, sowie 6 gemäß der Abbildung 2 eingerichtet.

Im **Baufeld 5 und 5a** sind sowohl die Leitungsarbeiten als auch die Betontragschicht weitestgehend fertiggestellt. In den kommenden Wochen werden in diesem Bereich die Pflasterarbeiten abgeschlossen und die Flächen sukzessive für den Verkehr freigegeben.

Folgende Arbeitsschritte stehen noch aus:

- Aufbruch des alten Belags und Leitungsverlegung bis an die Gebäude (östlicher Zugang Kaufhaus)
- Verlegung der Leitungen für die Stromversorgung und die neue Straßenbeleuchtung in der Lammstraße (östlicher Zugang Kaufhaus)
- Weitere Verlegung des finalen Pflasterbelags

Im **Baufeld 6** werden im September noch die folgenden Arbeiten ausgeführt:

- Fertigstellung der Drainagebetontragschicht
- Vorläufige Schließung der Zierbandfläche mit Asphalt

**Abbildung 2: Baufelder im September 2024**



Nach Abschluss der Arbeiten in diesen Baufeldern werden die nächsten Baufelder gemäß Abbildung 3 voraussichtlich ab Anfang Oktober eingerichtet.

Sowohl im **Baufeld 4b**, zwischen Lammstraße und Marktplatz, als auch im **Baufeld 6b**, gegenüber der kleinen Kirche, beginnen dann die Arbeiten zunächst mit dem Aufbruch und der Entsorgung des bisherigen Belags. Anschließend erfolgen auch in diesen Abschnitten umfangreiche Leitungsarbeiten bevor der neue Aufbau der Kaiserstraße hergestellt und der Pflasterbelag verlegt werden kann.

In beiden Baufelder werden zudem neue Baumquartiere inklusive der notwendigen Bewässerungseinrichtungen vorgesehen.




Abbildung 3: Baufelder im September bis November 2024

## Umliegende Baustellen

Die Reparaturarbeiten an der havarierten Fernwärmeversorgung in der Lammstraße sind kurz vor der Fertigstellung.

Haben Sie detaillierte Fragen zur Sanierung der Fernwärmeleitung dann können Sie sich gerne direkt an die Stadtwerke Karlsruhe wenden: Telefon 0721 599-3111.

## Bilder der bereits abgeschlossenen Arbeiten



© Stadt Karlsruhe, Tiefbauamt

Abbildung 4: Zugang zur U-Bahn mit taktilem Leitsystem



© Stadt Karlsruhe, Tiefbauamt

Abbildung 5: Verlegevarianten in den Kreuzungsbereichen



© Stadt Karlsruhe, Tiefbauamt

Abbildung 6: Verlegung der Rinnensteine




© Stadt Karlsruhe, Tiefbauamt

Abbildung 7: Herstellung der Dränbetontragschicht



© Stadt Karlsruhe, Tiefbauamt

Abbildung 8: Eingang Kaufhaus vor der Baumaßnahme



© Stadt Karlsruhe, Tiefbauamt

Abbildung 9: Eingang Kaufhaus nach der Baumaßnahme

## Aktionen um das Baufeld

Gemeinsam mit der KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH hat die Projektleitung des Tiefbauamts ein umfangreiches Konzept zur Kommunikation mit den Anliegenden und der Öffentlichkeit entwickelt. Im Rahmen dessen finden auch 2024 zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen rund um die Baustelle statt.

Aktuelle Beispiele hierfür waren im Sommer die Veranstaltungen „Karlsruhe kickert“ und „Karlsruhe trainiert für Olympia“, welche die sportlichen Highlights dieses Jahres für die Öffentlichkeit in einem bunten Mitmachprogramm erlebbar machten, sowie die Aktionswoche „Kinderbaustelle“ vom 16. bis zum 20. September, die Kindern aller Altersklassen das Spielen und Toben am Baufeld ermöglichte. Über einzigartige Pokale mit Baustellen-Charakter durften sich Anfang August die drei Siegerteams des Baustellen-Kicker-Cups freuen – für sie gab es goldene, silberne und bronzene Schienenstücke aus der Kaiserstraße.



Abbildungen 10 und 11: Überblick Aktion Kinderbaustelle und Baustellen-Kicker-Cup Bildnachweis: KME – Jürgen Rösner



Abbildung 12: Karlsruhe trainiert für Olympia

Bildnachweis: KME – Jürgen Rösner



Abbildung 13: Karlsruhe kickert

Bildnachweis: SWKA – Samuel Mindermann



## Fragen zum Projekt?

Bei Fragen zum Projekt oder den einzelnen Abläufen können sich gerne über die untenstehende E-Mailadresse an das Projektteam wenden oder die Baustellenabläufe auf der Internetseite zum Projekt einsehen.

**E-Mail:** [kaiserstrasse@tba.karlsruhe.de](mailto:kaiserstrasse@tba.karlsruhe.de)

**Internet:** [www.karlsruhe.de/kaiserstrasse](http://www.karlsruhe.de/kaiserstrasse)



### **Falls Sie zur Miete wohnen, bitten wir Sie, Ihre Vermieterin oder Ihren Vermieter zu unterrichten.**

Wir bitten um Verständnis für die mit der Baumaßnahme verbundenen Störungen.

Aktuelle Informationen zu Straßenbaustellen im Stadtgebiet finden Sie unter [mobil.trk.de/karlsruhe](http://mobil.trk.de/karlsruhe).  
Informationen zu Änderungen bei Stadtbahnen, Straßenbahnen und Bussen unter [kvv.de](http://kvv.de).

