

Neugestaltung der Kaiserstraße

Information Februar 2025

Stand der Arbeiten und weiterer Ausblick




Abbildung 1: Die seit Baubeginn fertiggestellten Flächen sind in grün dargestellt – Stand Februar 2025

Ausblick über die anstehenden Arbeiten bis April 2025

Seit Ende Dezember 2025 wurden im Kreuzungsbereich der **Lammstraße** (Südseite) und Kaiserstraße wesentliche Arbeiten für den Leitungsbau im Untergrund vorangetrieben. Um die Beeinträchtigungen für den Einzelhandel in der Vorweihnachtszeit zu reduzieren wurden dabei die Bauabläufe so umgestellt, dass die Arbeiten in vergleichsweise kleinen Baufeldern ausgeführt werden konnten. Derzeit laufen im **Bereich der Lammstraße, Ecke Kaiserstraße** die wesentlichen Arbeitsschritte zur Herstellung der Drainagebetontragschicht und Vorbereitung der endgültigen Pflasterarbeiten. Die Hauptarbeiten zur Brunnenfundamentierung konnten trotz der aktuell ungünstigen Witterung durchgeführt werden. Damit steht der Anlieferung des Lammbrunnen noch vor Ostern nichts im Wege.

Ab Anfang Januar 2025 wurde ein zusätzliches Baufeld in der **Karl-Friedrich-Straße** (Baufeld 7) begonnen. Hier wird, nach Rückbau der Oberflächen und ehemaligen Infrastruktur, mit Hochdruck an der Erneuerung und Ergänzung der Versorgungsleitungen gearbeitet. Ziel ist es die Ostseite der Karl-Friedrich-Straße schnellstmöglich fertigzustellen, um im Frühjahr in diesem Bereich Außenflächen für die Gastronomie ermöglichen zu können.

Die Arbeiten zur Fertigstellung der Oberflächen im **Bereich zwischen Kreuzstraße und Adlerstraße** auf der **Nordseite** (Baufeld 6b) sind zum größten Teil abgeschlossen. Hier wurde schrittweise der Drainagebeton eingebaut sowie das abschließende Natursteinpflaster verlegt. Die Herstellung der Baumquartiere erfolgte parallel.

Um einen kontinuierlichen Baufortschritt zu gewährleisten wird derzeit intensiv an der Optimierung der Bauabläufe gearbeitet. Ab Ende Februar werden damit drei Baufelder (siehe Abbildung 2) gleichzeitig eingerichtet sein. Damit soll sichergestellt werden, dass bis zu den Sommerferien die wesentlichen Baufelder in der Kaiserstraße abgeschlossen werden.

Folgende Arbeitsschritte werden in den einzelnen Baufeldern ausgeführt:

Im **Baufeld 4b** werden in den kommenden Wochen die Pflasterarbeiten in Richtung Marktplatz weiter voranschreiten. Nach wie vor werden fertiggestellte Flächen sukzessive für den Verkehr freigegeben.

Im **Baufeld 7** werden im Februar noch folgende Arbeiten ausgeführt:

- Verlegung der Leitungen für die Wasser-, Gas-, Fernwärme- und Stromversorgung, Straßenbeleuchtung, Veranstaltungsinfrastruktur sowie Einbindung in das Bestandsnetz
- Herstellung der Drainagebetontragschicht
- Verlegung kleinteiliger Pflasterbelag im südlichen Bereich




Abbildung 2: Baufelder im Februar 2025

Ab Ende Februar/ Anfang März wird das **Baufeld 9a in der Lammstraße** (Südseite) neu eingerichtet. Nach Abschluss der wesentlichen Arbeiten im Baufeld 7 wird dieses gemäß Abbildung 3 voraussichtlich ab Anfang März angepasst.




Abbildung 3: Baufelder ab März 2025

Die Hauptarbeiten im **Baufeld 9a, Lammstraße** (Südseite) beinhalten zunächst den Aufbruch und die Entsorgung des bisherigen Belags. Anschließend erfolgen auch in diesem Abschnitt umfangreiche Leitungsarbeiten bevor der neue Aufbau der Kaiserstraße hergestellt und der Pflasterbelag verlegt werden kann.

Bilder der bereits abgeschlossenen Arbeiten



Abbildung 4: Fertigstellung des Abschnitts zwischen Kreuzstraße und Adlerstraße



Abbildung 5: Herstellung Baumquartiere und städtische Möblierung



Abbildung 6: Verlegung Natursteinpflaster Kreuzung Lammstraße / Kaiserstraße



Abbildung 7: Fundamentierung und Entwässerung Lammbrunnen



Abbildung 8: Leitungsbauarbeiten für Strom, Straßenbeleuchtung und Veranstaltungsinfrastruktur



Abbildung 9: Karl-Friedrichstraße - Leitungsbauarbeiten für Brunnen, Bewässerungstechnik, Strom, Straßenbeleuchtung und Veranstaltungsinfrastruktur

Aktionen um das Baufeld

Gemeinsam mit der KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH hat die Projektleitung des Tiefbauamts ein umfangreiches Konzept zur Kommunikation mit den Anliegenden und der Öffentlichkeit entwickelt. Im Rahmen des begleitenden Baustellenmarketings finden auch 2025 zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen rund um die Baustelle statt.

Den Anfang macht eine Rosenverteilung zum Valentinstag durch Karlsruher Volunteers. Ebenfalls angedacht ist eine Fortsetzung des „Baustellen-Kicker-Cup“ und der Aktionswoche „Kinderbaustelle“. Ein Jahresplan wird derzeit erarbeitet.

Gerne können Sie Ideen per E-Mail einreichen kaiserstrasse@tba.karlsruhe.de




Abbildung 10: Rosenverteilung zum Valentinstag 2024
Bildnachweis: KME



Abbildung 11: Finale des Baustellen-Kicker-Cup 2024
Bildnachweis: KME – Jürgen Rösner



Abbildung 12: Gabelstaplerfahrten im Rahmen der Aktionswoche „Kinderbaustelle“ 2024
Bildnachweis: KME – Jürgen Rösner

Informationen zum zweiten Bauabschnitt – ab Herbst 2025

Wie bereits Ende 2024 angekündigt sind mittlerweile die Vorbereitungen für die Ausschreibung des zweiten Bauabschnitts in der Endphase angekommen.

Der zweite Bauabschnitt umfasst die restlichen Flächen der Kaiserstraße bis zur Karlstraße im Westen und zu der Fritz-Erler-Straße im Osten. Für diese Flächen soll Anfang 2025 eine weitere Ausschreibung veröffentlicht werden. Der Baubeginn ist im Oktober 2025, nach dem Stadtfest, geplant.

Die Planung zum zweiten Bauabschnitt wurde zuletzt in den Punkten der blau-grünen-Infrastruktur optimiert und in den entsprechenden städtischen Gremien im Oktober und November diskutiert.

Die Inhalte können über die Internetseite der Stadt Karlsruhe eingesehen werden.

Zudem wurde die Planung im Fachforum Zukunft Innenstadt interessierten Personen vorgestellt.

Fragen zum Projekt?

Bei Fragen zum Projekt oder den einzelnen Abläufen können Sie sich gerne über die untenstehende E-Mailadresse an das Projektteam wenden oder die Baustellenabläufe auf der Internetseite zum Projekt einsehen.

E-Mail: kaiserstrasse@tba.karlsruhe.de

Internet: www.karlsruhe.de/kaiserstrasse



Falls Sie zur Miete wohnen, bitten wir Sie, Ihre Vermieterin oder Ihren Vermieter zu unterrichten. Wir bitten um Verständnis für die mit der Baumaßnahme verbundenen Störungen.

Aktuelle Informationen zu Straßenbaustellen im Stadtgebiet finden Sie unter mobil.trk.de/karlsruhe.
Informationen zu Änderungen bei Stadtbahnen, Straßenbahnen und Bussen unter kvv.de.

